

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขียงกลางพญาแก้ว

อำเภอเขียงกลาง จังหวัดน่าน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ครุภัณฑ์สำนักงานจัดซื้อถังเก็บน้ำบ้านหนอง	128,000	128,000	0	✓			20 ก.ย. 66	กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
2	ครุภัณฑ์สำนักงานจัดซื้อถังเก็บน้ำบ้านร่มไทร	128,000	128,000	0	✓			20 ก.ย. 66	กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
3	ครุภัณฑ์สำนักงานจัดซื้อถังเก็บน้ำบ้านเกวต	128,000	128,000	0	✓			20 ก.ย. 66	กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกวต	130,000	0	0			✓		กองช่าง	โอนลด 130,000บาท
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกลาง) บ้านชี	130,000	0	0			✓		กองช่าง	โอนลด 130,000บาท
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นลำห้วย เฉียงจากแยกสวน ดต.ชาญชัย ขอดเตชะ ถึง ลำห้วยเฉียง บ้านดู่	130,000	117,600	0	✓			8 มิ.ย. 66 - 7 ส.ค. 66	กองช่าง	โอนลด12,400 บาท
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร นาгодผักแว่น บ้านคันทนา	130,000	120,000	0	✓			23 ก.พ. - 23 เม.ย.66	กองช่าง	โอนลด10,000 บาท
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน อดุลย์เดชจรัส ถึงสวนนายไพรัช ช่างเงิน บ้านน้ำคา	130,000	116,000	0	✓			9 มิ.ย. - 7 ส.ค.66	กองช่าง	โอนลด14,000 บาท
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปสุสาน บ้านจิว	130,000	120,000	0	✓			12 เม.ย. - 9 ส.ค. 66	กองช่าง	โอนลด10,000 บาท

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปสุสาน บ้านจิว	130,000	120,000	0	✓			12 เม.ย. - 9 ส.ค. 66	กองช่าง	โอนลด 10,000 บาท
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังวัดพญา แก้ว บ้านพญาแก้ว	130,000	119,700	0	✓			16 ก.พ.66- 16 เม.ย.66	กองช่าง	โอนลด 10,300 บาท
12	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ม่วง	130,000	0	0			✓		กองช่าง	โอนลด 130,000บาท
13	ก่อสร้างระบบประปาภูเขา จุดไร่นางติบ บุญ วัน ถึงที่פקถัง เก็บน้ำ บ้านหนอง	130,000	0	0			✓		กองช่าง	โอนลด 130,000 บาท
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบกอน ม.13	126,000	0	0	✓			10 มิ.ย. - 8 ส.ค. 66	กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
15	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน กอก	130,000	114,500	5,500	✓			10 มิ.ย. 66 - 8 ส.ค. 66	กองช่าง	
16	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง ม.6	130,000	0	2,000			✓		กองช่าง	โอนลด 128,000บาท
17	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มไทร ม.12	130,000	0	0			✓		กองช่าง	โอนลด 130,000บาท
18	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกวต ม.6	130,000	0	2,000			✓		กองช่าง	โอนลด 128,000บาท
19	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มไทร ม.12	130,000	0	0			✓		กองช่าง	โอนลด 130,000บาท
20	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกวต ม.6	130,000	0	2,000			✓		กองช่าง	โอนลด 128,000บาท
21	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านกอก ม.8	130,000	130,000	0	✓			14 ม.ค. 66- 12 ก.พ. 66	กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
22	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านชี ม.7	130,000	130,000	0	✓			14 ม.ค. 66 - 12 ก.พ. 66	กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
23	ปรับปรุงศาลาปัสุสถานบ้านม่วง-บ้านพญาแก้ว	130,000	130,000	0	✓			12 ก.ย. 66	กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
	รวมทั้งหมด 23 โครงการ	1,86,000	744,200	11,500						

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

2.1แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ	10,000	9,576	424	✓			23 มี.ค. 66	สำนักปลัด	
2	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพญาแก้ว ตามโครงการส่งเสริมหมู่บ้านตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	10,000	0	10,000			✓		สำนักปลัด	
3	อุดหนุนที่ทำการอำเภอเขียงกลางตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	10,000	10,000	0	✓			23 มิ.ย. 66	สำนักปลัด	โอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่
	รวมทั้งหมด 3 โครงการ	30,000	19,576	10,424						

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

3.1แผนงานแผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างรั้ว บ้าย เสริมศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านจิว	100,000	100,000	0	✓			27 ก.ย 66 - 24 พ.ย 66	กองช่าง	
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเกวต	50,000	0	0			✓		กองช่าง	โอนลด 50,000บาท
3	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเกวต (สาขาน้ำหนอง)	70,000	0	0			✓		กองช่าง	โอนลด 70,000บาท
4	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจิว	80,000	55,000	25,000	✓			8 มิ.ย 66	กองช่าง	
5	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผาน้ำน้อย	50,000	0	23,000			✓		กองช่าง	โอนลด 27,000บาท
6	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	20,000	20,000	0	✓			14 ม.ค. 66	กองการศึกษา ฯ	
7	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก	30,000	0	0			✓		กองการศึกษา ฯ	โอนลด 30,000บาท
8	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู	20,000	0	0			✓		กองการศึกษา ฯ	โอนลด 20,000บาท
9	-ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน	412,740	388,220.95	24,519.05	✓			3 พ.ค. 65 20 ม.ค. 66 15 พ.ค.66 12 ก.ค.66	กองการศึกษา ฯ	

3.1แผนงานแผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
10	-ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	101,660	93,766.40	7,893.60	✓			9 พ.ย. 66 20 ม.ค. 66 31 พ.ค. 66 17 ก.ค. 66	กองการศึกษา ฯ	
11	<u>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา</u> -ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	461,900	460,443	1,457	✓			11 ส.ค. 66	กองการศึกษา ฯ	
	-ค่าหนังสือเรียน				✓			12 ก.ค. 66		
	-ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				✓			20 มิ.ย. 66		
	บ้านจิว -ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกอก -ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเกวต -ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผาน้ำน้อย				✓			ทุกวันที่ 5 ของ เดือน		
12	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน เกวต	291,200	249,900	0	✓			31 ต.ค. 65 23 ม.ค. 66 27 ก.ค. 66 7 ก.ค. 66	กองการศึกษา ฯ	โอนลด 41,300บาท

3.1 แผนงานแผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
13	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกอก	184,800	203,850	9,000	✓			31 ต.ค. 65 23 ม.ค. 66 27 ก.ค. 66 7 ก.ค. 66	กอง การศึกษา	โอนเพิ่ม 28,050บาท
14	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านชี	184,800	192,750	7,200	✓			31 ต.ค. 65 23 ม.ค. 66 27 ก.ค. 66 7 ก.ค. 66	กอง การศึกษา	โอนเพิ่ม 15,150บาท
15	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนอง	224,000	236,400	0	✓			31 ต.ค. 65 23 ม.ค. 66 27 ก.ค. 66 7 ก.ค. 66	กอง การศึกษา	โอนเพิ่ม 12,400บาท
16	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านผาน้ำ ย่อย	168,000	221,700	900	✓			31 ต.ค. 65 23 ม.ค. 66 27 ก.ค. 66 7 ก.ค. 66	กอง การศึกษา	โอนเพิ่ม 54,600บาท
17	อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาน้ำย่อยตามโครงการ ผลิตสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะ 60 พรรษา	10,000	10,000	0	✓			6 พ.ค.- ๓.ค 66 ม.ค - มี.ค. 67	กอง การศึกษา	
18	อุดหนุนโรงเรียนบ้านกอก ตามโครงการ จัดทำขาสมนไพรในห้องถิ่น	10,000	10,000	0	✓			พ.ค. 66 – 30 ก.ย.66	กอง การศึกษา	
19	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเกวต ตามโครงการ เลี้ยงไก่ไข่	10,000	10,000	0	✓			16 พ.ค. 66 – 30 มี.ค 67	กอง การศึกษา	
20	อุดหนุนโรงเรียนบ้านชี ตามโครงการทำไม้ กวาดดอกหญ้า	10,000	10,000	0	✓			30 มิ.ย. 66 – 30 ก.ย. 66	กอง การศึกษา	

3.1 แผนงานแผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
21	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง ตามโครงการ เลี้ยงปลาตุ๊ก	10,000	10,000	0	✓			พ.ค. 65 – มี.ค. 66	กอง การศึกษาฯ	
22	อุดหนุนโรงเรียนไตรมิตรวิทยา ตามโครงการ เลี้ยงปลาตุ๊กในบ่อซีเมนต์	10,000	10,000	0	✓			ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	กอง การศึกษาฯ	
23	อุดหนุนโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีตาม โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า	10,000	10,000	0	✓			พ.ค. 66 – ก.ย. 66	กอง การศึกษาฯ	
24	อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยตำบลพญาแก้ว ตาม โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบล พญาแก้วเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต	10,000	9,636	364	✓			พ.ค. 66 – มี.ย. 66	กอง การศึกษาฯ	
25	โครงการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	10,700	0	700			✓		สำนักปลัด	โอนลด 10,000บาท
26	โครงการป้องกันโรคติดต่อ-ไม่ติดต่อและ ป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ โรค	20,000	0	0			✓		สำนักปลัด	โอนลด 20,000บาท
27	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกอก ตามโครงการ ดังนี้ 1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า อานันทมหิดล	20,000	20,000	0	✓			11 ก.ย. 66 – 15 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
	2.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี							13 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66		
	3.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระนริศราธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้า ฟ้ามหาจักรีสิรินธร ฯสยามบรมราชกุมารี							12 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66		

3.1 แผนงานแผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
28	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเกวด ตามโครงการ ดังนี้ 1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ๓.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ ออานามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระชนนี ๓.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ ออานามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระชนนี ๓.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ ออานามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระชนนี ๓.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ ออานามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระชนนี	20,000	20,000	0	✓			14 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
								18 ก.ย. 66		
								6 ก.ย.66		
29	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านจิว ตาม โครงการดังนี้ 1.โครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์ 2.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ ออานามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระชนนี ๓.โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของ สมเด็จพระชนนี ๓.โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของ สมเด็จพระชนนี	20,000	20,000	0	✓			21 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
								10 ก.ย. 66		
								13 ก.ย. 66		

3.1 แผนงานแผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
30	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคู ตาม โครงการดังนี้ 1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ 2.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระชนินษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้า ฟ้ามหาจักรีสิรินธร ๙สยามบรมราชกุมารี 3.โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของ สมเด็จพระชนินษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ๙สยามบรมราชกุมารี	20,000	20,000	0	✓			18 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
								17 ก.ย. 66		
								28 ก.ย. 66		
31	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านผาน้ำ ย่อย ตามโครงการดังนี้ 1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ 2.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ท่านกษัตริย์แม่เรีงตำนม 3.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระชนินษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหา จักรีสิรินธร ๙สยามบรมราชกุมารี	20,000	20,000	0	✓			5 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
								4 ก.ย. 66		
								2 ก.ย. 66		

3.1 แผนงานแผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
32	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพญาแก้ว ตามโครงการดังนี้ 1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ 2.โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระชนินธุราชิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ พระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ฯสยามบรมราชกุมารี 3.โครงการการควบคุมโรคหนองพยาธิของ สมเด็จพระชนินธุราชิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ พระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ฯสยามบรมราชกุมารี	20,000	20,000	0	✓			16 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
								14 ก.ย. 66		
								23 ก.ย. 66		
33	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านม่วง ตาม โครงการดังนี้ 1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ 2.โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระชนินธุราชิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ พระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ฯสยามบรมราชกุมารี 3.โครงการการควบคุมโรคหนองพยาธิของ สมเด็จพระชนินธุราชิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ พระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ฯสยามบรมราชกุมารี	20,000	20,000	0	✓			3 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
								24 ก.ย. 66		
								17 ก.ย. 66		

3.1 แผนงานแผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
34	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านร่มไทร ตามโครงการดังนี้ 1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากษัณมະเร็งเต้านม 2.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ ออานามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระชนินษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้า ฟ้ามหาจักรีสิรินธร ฯสยามบรมราชกุมารี	20,000	20,000	0	✓			20 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
								22 ก.ย. 66		
								21 ก.ย. 66		
35	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนอง ตามโครงการดังนี้ 1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากษัณมະเร็งเต้านม 2.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ ออานามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระชนินษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้า ฟ้ามหาจักรีสิรินธร ฯสยามบรมราชกุมารี	20,000	20,000	0	✓			19 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
								25 ก.ย. 66		
								14 ก.ย. 66		
36	โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบาย ของรัฐ	30,000	0	0			✓		สำนักปลัด	โอนลด 30,000บาท

3.1 แผนงานแผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
37	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	10,000	0	0			✓		สำนักปลัด	โอนลด 10,000บาท
38	โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ	30,000	26,180	3,820	✓			25 ธ.ค.65	กอง การศึกษาฯ	
39	โครงการกิจกรรมผู้สูงอายุ	10,000	7,350	2,265	✓			25 ธ.ค.65	สำนักปลัด	
40	อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาน้ำน้อย ตามโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชนตำบลเชียงกลาง ตำบลพญา แก้ว	12,000	12,000	0	✓				กอง การศึกษาฯ	
41	อุดหนุนโรงเรียนบ้านกอก ตามโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชนตำบลเชียงกลาง ตำบลพญา แก้ว	12,000	12,000	0	✓			20 - 21 ธ.ค.65	กอง การศึกษาฯ	
42	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเกวต ตามโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชนตำบลเชียงกลาง ตำบลพญา แก้ว	12,000	12,000	0	✓			21 ธ.ค. 65	กอง การศึกษาฯ	
43	อุดหนุนโรงเรียนบ้านชี ตามโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชนตำบลเชียงกลาง ตำบลพญา แก้ว	12,000	12,000	0	✓				กอง การศึกษาฯ	
44	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง ตามโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชนตำบลเชียงกลาง ตำบลพญา แก้ว	12,000	12,000	0	✓				กอง การศึกษาฯ	

3.1 แผนงานแผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
45	อุดหนุนโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีตาม โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และ ประชาชนตำบลเชียงกลาง ตำบลพญาแก้ว	10,000	10,000	0	✓				กอง การศึกษาฯ	
46	อุดหนุนโรงเรียนไตรมิตรวิทยา ตามโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชนตำบลเชียงกลาง ตำบลพญา แก้ว	10,000	10,000	0	✓			12 ม.ค. 66	กอง การศึกษาฯ	
	รวมทั้งหมด 46 โครงการ	2,869,800	2,595,196	126,503.65						

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชียงกลาง ตามโครงการประจำปีสุขวัยข้าวและของดี อำเภอเชียงกลาง	20,000	20,000	0	✓			8 พ.ย. 65	กอง การศึกษาฯ	
2	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกอก ตามโครงการเมืองมะเขวนและของดีวิไลวะ	30,000	40,000	0	✓			22 ธ.ค. 65	กอง การศึกษาฯ	โอนเพิ่ม 10,000บาท
3	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านชี ตาม โครงการสืบสานประเพณีตีพิ	10,000	0	0			✓		กอง การศึกษาฯ	โอนลด 10,000บาท
4	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านผาน้ำ ย่อย ตามโครงการสืบสานประเพณีตีพิ	10,000	0	10,000			✓		กอง การศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
5	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพญาแก้ว ตามโครงการบวชป่า ปลอ่ยปลา สืบชะตา แม่น้ำกอน	10,000	0	10,000			✓		กอง การศึกษาฯ	
6	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนอง ตามโครงการสืบสานประเพณีตีพิ	10,000	0	0			✓		กอง การศึกษาฯ	โอนลด 10,000บาท
7	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพญาแก้ว ตามโครงการบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแก้ว	10,000	10,000	0	✓			13 เม.ย. 66	กอง การศึกษาฯ	โอนไปตั้ง จ่ายเป็น รายการใหม่
8	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานถวายเทียนเข้าพรรษา	10,000	0	10,000			✓		กอง การศึกษาฯ	
9	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขียงกลาง -โครงการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ธารน้ำใจให้คนน่าน	20,000	20,000	0	✓			25 ม.ค 66	สำนักปลัด	
	รวมทั้งหมด 9 โครงการ	130,000	90,000	30,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	30,000	5,950	24,050	✓			25 ส.ค. 66	สำนักปลัด	
2	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพญาแก้ว ตามโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ	10,000	0	0			✓		สำนักปลัด	โอนลด 10,000บาท
3	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านม่วง ตาม โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ	10,000	0	0			✓		สำนักปลัด	โอนลด 10,000บาท
4	โครงการอบรมให้ความรู้ตัดแยกและจำกัด ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	35,000	0	29,200			✓		สำนักปลัด	โอนลด 5,800บาท
5	โครงการจัดทำแนวกันไฟ	36,600	7,325	275	✓				สำนักปลัด	โอนลด 29,000บาท
	รวมทั้งหมด 5 โครงการ	121,600	13,275	53,525						

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการอบรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐ	10,000	9,880	2,120	✓			18 ส.ค. 66	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม 2,000 บาท
2	โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	5,000	1,250	3,750	✓			7 ก.พ. 66	สำนักปลัด	
3	โครงการช่วยประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	304,850	15,150	✓			3 พ.ค. 66	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม 270,000 บาท
4	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลาง พญาแก้ว	105,000	0	1,000			✓		สำนักปลัด	โอนลด 104,000 บาท
5	โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน	100,000	0	3,200			✓		สำนักปลัด	โอนลด 96,800บาท
6	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	16,400	0	16,400			✓		สำนักปลัด	
7	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชียงกลาง -โครงการรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ	20,000	20,000	0	✓			2 มิ.ย. 66	สำนักปลัด	
	รวมทั้งหมด 7 โครงการ	306,400	335,980	41,620						

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว ไม่สามารถดำเนินการได้
เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และพัฒนาด้านอื่นๆและในแต่ละส่วนงานไม่มีการ
เร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้านของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่าย
ที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

1. กำหนดหวังระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
2. ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในหวังระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

